



COMUNE DI GARESSIO
PROVINCIA di CUNEO

**NUOVA COSTRUZIONE LOCULI COLOMBARI
NEL CIMITERO DEL CONCENTRICO**

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Redatto da:
Area Tecnica Comune di Garesio
arch. Marco Zemmi

Garesio,

PREMESSA

La presente relazione illustra i lavori di costruzione di un nuovo blocco loculi da eseguire nel cimitero comunale del Concentrico.

I lavori consistono essenzialmente nella realizzazione di un blocco di 32 loculi prefabbricati su quattro file sovrapposte a testa e soprastante fila di ossari.

STATO DEI LUOGHI

L'area interessata dall'intervento è individuata in aderenza al muro perimetrale del cimitero tra il IV^a e V^a Lotto già esistenti, come meglio individuata con apposita campitura nella planimetria allegata al progetto.

Il terreno è pressoché pianeggiante, strati graficamente è composto superficialmente da uno strato di terreno vegetale.



PREVISIONI DI PROGETTO

L'intervento da realizzarsi si inserisce in un'area ubicata nell'ampliamento eseguito lateralmente al vecchio cimitero, al quale si collega mediante delle aperture effettuate nel muro di cinta comune.

SOLUZIONE PROGETTUALE

I lavori previsti nel presente progetto consistono principalmente nella costruzione di loculi cimiteriali da realizzarsi in elevazione (blocco di n. 32 loculi posti testa a testa) su quattro fila e soprastante fila di ossari.

Lo studio è stato effettuato con indagini, rilievi e misurazioni in sito e nel rispetto delle prescrizioni del Piano Cimiteriale.

Il cantiere è facilmente raggiungibile da un ingresso protetto da cancello in ferro che permette l'accesso di automezzi e mezzi meccanici, da utilizzare negli interventi di sistemazione delle aree, scavi di fondazione, deposito e posa in opera di manufatti, le manutenzioni, la pulizia dell'area cimiteriale, ecc.

L'accesso è collegato da un'area carrabile sufficiente per il transito alternato degli autocarri e mezzi d'opera.

PARTE DESCRITTIVA

I prezzi unitari delle varie categorie di lavori sono quelli previsti dal Prezziario Regionale - Elenco Prezzi Opere Pubbliche aggiornato al corrente anno 2018 per le voci non previste nell'elenco sopra citato vengono utilizzati prezzi correnti sul mercato locale e ricavati da Analisi Prezzi.

BLOCCO LOCULI

Il blocco loculi sarà eseguito nel rispetto della tipologia e stili architettonici esistenti.

L'intervento prevede le seguenti lavorazioni:

- Scavo generale di sbancamento;
- Scavo a sezione obbligata per la posa delle fondazioni;
- Realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato delle dimensioni indicate in progetto;
- Realizzazione delle pareti laterali e setto centrale in calcestruzzo armato gettato in opera;
- Posa in opera di loculi ed ossari prefabbricati in c.a.v. disposti verticalmente su quattro fila a testa, ogni riga è composta da n. 4 + 4 loculi affiancati separati da un setto centrale in cemento armato gettato in opera dello spessore di cm 20;
- Le pareti laterali verranno intonacate;

- La soletta di copertura verrà impermeabilizzata e successivamente verrà realizzato il manto di copertura in lastre isolanti;
- Sul fronte dei loculi verranno poste delle lastre in marmo dello spessore di cm 2, tassellate al loculo sottostante;
- Il corridoio frontale verrà pavimentato.